

广元市朝天区农村公路建设管理所朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程竣工环境保护验收专家意见

2023 年 12 月 13 日，广元市朝天区农村公路建设管理所在该公司主持召开了《朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的废水、废气、噪声、固废污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收会成立了验收组（名单附后）。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上，经认真讨论，形成验收专家意见如下：

一、工程建设情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广元市朝天区农村公路建设管理所在朝天区东溪河乡三龙村新建朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程，实际总投资 700 万元，环保投资 27 万元。项目建设内容为新建一座总长 107m 的桥梁，桥宽 7m，设计速度 20km/h。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 11 月 6 日经广元市朝天区发展和改革局备案，备案号：广朝发改项目[2017]167 号。汉中市环境工程规划设计有限公司于 2018 年 7 月编制完成了《朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程环境影响报告表》；2018 年 8 月 13 日，原广元市朝天区环境保护局以广朝环审批[2018]17 号文下发《广元市朝天区环境保护局关于朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程环境影响报告表的批复》。

（三）投资情况

朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程建设项目总投资 700 万元，环保设施投资约为 27 万元，占总投资 700 万元的 3.85%。

（四）验收范围

验收调查范围为朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程，不包括桥梁引道建设，仅进行桥梁及桥面附属设施建设

二、工程及环保措施变动情况

环评阶段本项目总投资为 700 万元，其中环保投资 27 万元，环保投资所占比例为 3.85%。

经对照工程实际竣工资料以及相关法律法规规定，工程未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

：营运期废水主要来源于降水和路面冲洗产生的路面径流。项目已设置了雨水径流收集系统。

（二）废气

本项目营运期主要大气污染源为车辆行驶激起的扬尘及排放的尾气，污染物主要是 CO、NO₂、扬尘等。通过环卫部门定时洒水等措施，有效的降低了扬尘对大气环境影响；通过加强交通管理，保持路面完好和整洁，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，加强对绿化的养护等措施来降低汽车尾气对大气环境的影响。

（三）噪声

项目运营期噪声主要是交通噪声，通过现场勘查，为了减缓交通噪声对沿线敏感点影响，项目采取了以下措施：

①加强行车管理，在路段进口处设有交通标志，在居民区设置减速、禁鸣标志；

②加强道路的维修保养，保持路面平整，发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸，造成噪声强度增加。

（四）固废

营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾及车辆撒落的固废。通过环卫工人定期清扫路面，清扫收集后送到当地生活垃圾处理场处置。

（五）生态环境

经对本项目的现场走访及调查，项目施工期临时占用的土地在施工期完成后，实时对土地进行了生态恢复，现地表植被生长良好，水土流失状况控制良好。

四、验收结论

朝天区东溪河乡临安寺桥梁新建工程建设项目环保审查、审批手续较完备，项目配套的废水污染防治设施及措施按照环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，建议通过本项目竣工环境保护验收。

五、整改要求：

1、按照环评及环保验收要求做好项目运营期扬尘、噪声监测。

2、核实项目总投资。

六、环保验收组信息

姓名	单位	职务/职称	联系方式
郭欣耀	朝天区建设所	副所长	13881236423
陈	四川美丰环保科技有限公司	工程师	13540662887
郭欣	成都市环科院	高工	18502806003
田	绵阳市环科院	高级工程师	18980715680
何建	成都市环科院	高工	13980952161

广元市朝天区农村公路建设管理所

2023年12月13日

